

**VERBALE**  
**DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL FLAG RIVIERA JONICA ETNEA S. C. C.**  
**N. 5 DEL 22/07/2021**

Il giorno Venerdì 22 Luglio 2021 alle ore 16.00 si è riunito in presenza presso la sede operativa il CdA del FLAG Riviera Jonica Etna S.C.C. per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Verifica dello stato di attuazione di ciascuna azione di realizzazione di piccole infrastrutture con il supporto dei comuni del FLAG e eventuali determinazioni dopo la nota prot. 9397 del 28 giugno 2021 del Dipartimento Pesca;
- 2) Varie ed eventuali.

Alle ore 16.00 sono presenti, per il Consiglio di Amministrazione, i Sigg.ri:

Membri		Presenti	Assenti
Gianni Vasta	Presidente C.d.A	X	
Vincenzo Caragliano, delegato Vicesindaco Caltabiano	Consigliere	X	
Eleonora Contarino	Consigliere	X	
Di Mare Giuseppe, delegato Assessore Costa	Consigliere	X	
Di Pietro Nunziata	Consigliere		X
Foti Nunzio Giovanni	Consigliere		X
Messina Luigi	Consigliere		X
Pogliese Salvatore, delegato Assessore Cantarella	Consigliere	X	
Stefano Pennisi	Consigliere	X	
Domenico Pitruzzello	Consigliere	X	
Sebastiano Spadaro	Consigliere		X

Sono altresì presenti il Direttore del FLAG, Dott. Carmelo Messina, l'Ing. Orazio Di Maria, RUP degli interventi localizzati a Riposto, il Geom. Carmelo Bisignani RUP dell'intervento localizzato a Catania, il Geom. Giuseppe Leonardi RUP dell'intervento localizzato a Giardini Naxos, l'assessore Marco Calì del Comune di Aci Castello e l'Ing. Antonino Nicosia, RUP degli interventi localizzati ad Aci Castello.

Assume la presidenza della riunione, ai sensi dello statuto, il Dott. Gianni Vasta, presidente del Consiglio di Amministrazione il quale chiama a svolgere la funzione di segretario l'Avvocato Mario Leotta, Responsabile animazione e procedure del Flag.

Il Presidente, constatato e fatto constatare la validità della riunione, in quanto si è raggiunto il numero legale, apre la seduta alle ore 16.15 passando alla discussione degli argomenti all'ordine del giorno.

Il Presidente chiede se qualcuno intende dichiararsi non informato sugli argomenti all'ordine del giorno e nessuno interviene.

Con riferimento al primo punto dell'ordine del giorno il presidente invita i presenti a fare il punto della situazione, in considerazione delle richieste pressanti da parte del Dipartimento regionale circa lo stato di avanzamento della spesa ed i tempi presumibili di conclusione degli interventi oggetto di finanziamento. Interviene il direttore per spiegare che è stata inviata una nota con cui è veniva richiesto ai singoli RUP di comunicare il cronoprogramma entro il 26 Luglio. In merito alla tempistica imposta dalla Regione, lamenta che a livello regionale e nazionale sono state concesse proroghe a molteplici enti e rivendica che il FLAG Riviera Jonica Etna è partito con un anno di ritardo rispetto agli altri FLAG siciliani. Interviene, poi, il consigliere Pennisi per sottolineare che

occorre accelerare con la progettazione e realizzazione degli interventi, per evitare che anche i comuni adempienti e puntuali possano essere penalizzati dal ritardo di altri enti, in quanto le spese di funzionamento vengono decurtate in proporzione alla minore spesa registrata in relazione agli altri interventi e l'eventuale parte di spese di gestione non finanziata resterebbe a carico di tutti i soci, anche di quelli virtuosi.

Prendono la parola i rappresentanti del comune di Catania, comunicando che il progetto esecutivo per la riqualificazione del porto di Ognina sarà esitato dall'ufficio tecnico entro Settembre 2021.

Intervengono poi gli esponenti del comune di Augusta per rendere noto che entro agosto saranno appaltati i lavori di realizzazione dell'ombraia, il cui progetto ha ottenuto i previsti pareri e nulla osta; pertanto, entro novembre dovrebbero concludersi sia i lavori dell'ombraia che del progetto ATAM.

Per il comune di Aci Castello prendono la parola il RUP Ing. Antonino Nicosia e l'Assessore Cali. Nicosia afferma di star predisponendo le determine a contrarre e gli atti di gara e prevede di averle pronte prima di ferragosto. I progetti sono stati già approvati. Il presidente invita l'assessore ed il RUP a sollecitare la definizione dei lavori di impermeabilizzazione del mercato ittico di Aci Trezza.

Il consigliere Pennisi interviene per precisare che se dovesse continuare l'attuale situazione di stallo, il consiglio potrebbe revocare quest'ultima azione e destinare le risorse ad altre iniziative.

Successivamente il presidente illustra la situazione relativa ai comuni di Acireale e Mascali. Nel primo sono in corso di approvazione i progetti esecutivi, mentre il secondo ha già ultimato le opere e si accinge ad appaltare ulteriori lavori aggiuntivi finanziati con le economie del precedente intervento.


Interviene dunque l'Ing. Orazio Di Maria, RUP per il comune di Riposto, comunicando che la prossima settimana sarà pronto il progetto esecutivo sia dell'isola ecologica che dell'ombraia e che tutti gli interventi verosimilmente saranno completati entro novembre 2021. A tal proposito il consigliere Pennisi sottolinea l'importanza di prevedere nel progetto dell'isola ecologica la possibilità di raccolta degli attrezzi di lavoro in disuso (reti, palangari, ecc.).

Infine, prende la parola il RUP per il comune di Giardini Naxos, informando il consiglio che è già stato redatto il progetto preliminare per il museo del mare e la conclusione dei lavori è prevista a dicembre 2021. Il progetto esecutivo sarà pronto entro la fine agosto.

Infine, i presenti, dopo aver preso atto di quanto relazionato dai vari RUP, concorda sulla proposta del presidente di riunire il consiglio di amministrazione con cadenza settimanale, in modo da accelerare i procedimenti necessari al completamento delle iniziative previste dalla strategia di sviluppo locale.

Considerata l'ora ed esaurita la trattazione dei punti all'ordine del giorno, alle ore 18.00 si dichiara conclusa la seduta.

Il Segretario  
*Avv. Mario Leotta*



Il Presidente  
*Dott. Gianni Vasta*

